

附件 2

存在其他环境问题的企业清单

| 序号 | 企业名称 | 市 | 县 | 行业类别 | 问题类型 | 备注 |
|----|--------------|-----|-----|-------------|----------------|--|
| 1 | 永寿县双扶建材有限公司 | 咸阳市 | 永寿县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 超标排污或未执行超低排放标准 | 现场检查时，根据在线监测显示颗粒物排放浓度为 71.9mg/m ³ ，超过环评批复中《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表 2 限值。 |
| 2 | 陕西谢氏隆诚建材有限公司 | 咸阳市 | 三原县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 其他环境问题 | 自动监测数据异常，在线监测数据与数载仪数据不符（数载仪数据远高于在线监测数据，据厂方介绍 9 月以来已出现 2 次故障）目前在线监测设施暂未验收。 |
| 3 | 礼泉天一建材有限公司 | 咸阳市 | 礼泉县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 物料堆场生产原材料未进行覆盖到位 |
| 4 | 三原秦汉环保建材有限公司 | 咸阳市 | 三原县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 其他环境问题 | 颗粒物自动监测数据连续 10 天异常，据厂方接待人介绍，是自动监测设备原因，设备销售方到现场说明情况。 |
| 5 | 旬邑县健强建材厂 | 咸阳市 | 旬邑县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 未安装治污设施 | 布袋除尘器未安装使用，待与烟气自动监测设备安装时一并建设。 |
| 6 | 武功县观音堂乡空心砖厂 | 咸阳市 | 武功县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 超标排污或未执行超低排放标准 | 现场检查时，1 号炉窑正在使用，配套的双碱法脱硫除尘处理设施正在运行，调阅在线历史数据，二氧化硫浓度多次超过标准 300 毫克/立方米，10 月 3 日在线显示最大值为 354 毫克/立方米。 |

| 序号 | 企业名称 | 市 | 县 | 行业类别 | 问题类型 | 备注 |
|----|-----------------|-----|-----|--------|-----------|---|
| 7 | 武功县欣鑫有色金属铸造有限公司 | 咸阳市 | 武功县 | 有色金属铸造 | 治污设施不正常运行 | 2号熔炼炉正在熔铝作业，其配套的尾气处理设施为湿式除尘工艺。现场检查水桶里无水，无循环水泵，用于凝结清洗泵与湿式除尘器的水管脱落，掉在地面上。 |